

મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ - ૧૪મું નાણાપંચની ગ્રાન્ટ

તા. ૩૧/૧/૧૮ અંતિત

વર્ષ-સદર	હેડ	ફાળવેલ ગ્રાન્ટ રૂા.	વર્ક ઓર્ડરની રકમ	મંજૂર થયેલ કામોની સંખ્યા	પુર્ણ કામો	પ્રગતિ હેઠળના કામો	થયેલ ખર્ચ	શાખા	રીમાર્ક્સ
સને-૨૦૧૫/૧૬ - પ્રથમ હપ્તો	General	૨,૧૧,૮૩,૮૨૧	૨,૬૮,૭૮,૭૬૫	૧	૧	૦	૨,૧૧,૦૦,૦૦૦	લાઈટ શાખા	
	SCSP	૩૬,૭૧,૫૦૮	૨૬,૦૩,૪૯૬.૩૮	૧૧	૬	૫	૧૩,૬૫,૭૫૦	બાંધકામ શાખા	
સને-૨૦૧૫/૧૬ - બીજો હપ્તો	General	૨,૦૪,૩૬,૫૦૪	૧,૮૪,૬૧,૮૪૪	૨	૦	૨	૮૩,૬૭,૦૨૮	બાંધકામ શાખા	
	SCSP	૩૪,૬૬,૪૧૩	૩૪,૩૨,૧૬૪	૧૪	૧૦	૪	૭,૨૫,૨૪૬	બાંધકામ શાખા વો.વ.શાખા	
સને-૨૦૧૬/૧૭ - પ્રથમ હપ્તો	General	૨,૬૮,૨૪,૦૧૪	૨,૮૧,૬૧,૮૦૭	૨	૧	૧	૮,૧૦,૭૫૪	બાંધકામ શાખા વો.વ.શાખા	
	SCSP	૪૨,૫૮,૩૨૭	-	૨	૦	૦			કામફેર
સને-૨૦૧૬/૧૭ - બીજો હપ્તો	General	૨,૬૮,૨૪,૦૧૪	આયોજન લેવલે						
	SCSP	૪૧,૧૮,૨૮૮	આયોજન લેવલે						
સને-૨૦૧૭/૧૮	General SCSP	૩,૬૦,૨૮,૦૦૦	આયોજન લેવલે						
		૧૪,૭૦,૧૧,૦૦૦	૮,૦૬,૩૮,૦૭૬	૩૨	૧૮	૧૨	૩,૨૪,૬૮,૭૭૮		

નોંધ :- સને-૨૦૧૬/૧૭ બીજો હપ્તો તથા સને-૨૦૧૭/૧૮ ના હપ્તાની કુલ રકમ રૂા. ૬,૭૦,૭૦,૩૧૨/- નું આયોજન બાકી છે.

ભૌતિક ટકાવારી - ૩૭.૫૦

નાણાકીય ટકાવારી - ૨૨.૦૮