

મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ - ૨૦૦૯-૧૦ થી ૨૦૧૭/૧૮

એનેક્ષર-૩/૧

તા.૨૮/૦૨/૧૮ અંતિત

રૂ.કરોડમાં

વર્ષ-સદર	ફાળવેલ ગ્રાન્ટ રૂ.	કામ ફેરફાર તથા દરખાસ્ત લેવલે	મંજૂર થયેલ કામોની સંખ્યા	પુર્ણ કામો	પ્રગતિ હેઠળના કામો	કામની વિગત	થયેલ ખર્ચ	ખર્ચના %	રીમાર્ક્સ
૨૦૦૯-૧૦-UDP-57	૮.૨૦	૦.૦૦	૫	૫	૦	---	૮.૨૦	૧૦૦.૦૦	તા.૧૫/૨/૧૮ થી યુ.ટી.સી. રજૂ કરેલ છે.
૨૦૧૦-૧૧-UDP-57	૬.૨૫	૦.૦૦	૧૭	૧૭	૦	---	૬.૨૫	૧૦૦.૦૦	
૨૦૧૧-૧૨-UDP-57	૧૨.૫૦	૦.૦૦	૩૬૫	૩૬૫	૦	---	૧૨.૫૦	૧૦૦.૦૦	
૨૦૧૨-૧૩-UDP-57	૧૦.૦૦	૦.૦૦	૧૬૮	૧૬૮	૦	---	૧૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	
૨૦૧૨-૧૩-UDP-57	૭.૦૦	૦.૦૦	૧૦	૧૦	૦	---	૭.૦૦	૧૦૦.૦૦	
ટાટલ...	૪૩.૯૫	૦.૦૦	૫૬૫	૫૬૫	૦		૪૩.૯૫	૧૦૦.૦૦	
૨૦૧૨-૧૩-UDP-78	૧૫.૦૦	૦.૦૦	૧	૧	૦	પા.પુ. બોર્ડ	૨૨.૦૨	૧૪૬.૮૦	તા.૧૫/૨/૧૮ થી યુ.ટી.સી. રજૂ કરેલ છે.
૨૦૧૩-૧૪-UDP-57	૨૦.૦૦	૦.૦૦	૧૮૮	૧૮૮	૦	---	૨૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	
૨૦૧૩-૧૪-UDP-78	૩૩.૦૦	૦.૦૦	૧૬૮	૧૬૮	૦	---	૨૭.૬૪	૮૩.૭૬	તા.૩૧/૩/૧૮ કામગીરી ૧૦૦% તા.૩૦/૪/૧૮ ૧૦૦% ખર્ચ થશે.
૨૦૧૪-૧૫-UDP-78	૩૦.૦૦	૦.૦૦	૨૧૫	૨૧૩	૨	૧-રૂનેજ ૧-અન્ય વધારાના કામો	૨૧.૮૭	૭૨.૯૨	નરસિંહ મહેતા સરોવર રૂ.૩.૪૧ કરોડ, ભાવ આવકારેલ છે
૨૦૧૫-૧૬-UDP-78	૩૮.૦૦	૦.૦૦	૧૮૭	૧૮૩	૪	૧-આયુર્વેદિક પુલ ૧-સાબલપુર બ્રિજ ૧-ઈલનગર રોડ ૧-વોર્ડ નં.૧ ગટર	૩૧.૪૮	૮૦.૭૪	તા.૧/૪/૧૮ સુધીમાં પ્રગતિ હેઠળના કામો પૈકી આયુર્વેદિક પુલ સીવાયના કામો પુર્ણ થશે તથા ખર્ચ થશે.
રોડ રીસર્ફેસીંગ-UDP-78	૧૧.૭૫	૦.૦૦	૨૪	૨૪	૦	---	૧૧.૦૭	૯૪.૨૧	કામો પુર્ણ, ફાઈનલ બીલ બાકી
૨૦૧૬-૧૭-UDP-78 તા.૨૦/૬/૧૭ તથા તા.૧૪/૯/૧૭	૩૭.૭૫	૦.૦૦	૨૦૦	૮૨	૧૧૮	૧૦૭-બાંધકામ, ૧-લાઈટ, ૧-પા.પુ., ૬-ઘટતી રક્મના ૨-અન્ય કામો ૧-કોમ્યુનીટી હોલ	૧૮.૧૭	૫૦.૭૮	તા.૩૧/૩/૧૮ સુધીમાં ૭૦% ખર્ચ કરવામાં આવશે.

વર્ષ-સદર	ફાળવેલ ગ્રાન્ટ રૂા.	કામ ફેરફાર તથા દરખાસ્ત લેવલે	મંજૂર થયેલ કામોની સંખ્યા	પુર્ણ કામો	પ્રગતિ હેઠળના કામો	શાખા	થયેલ ખર્ચ	ખર્ચના %	રીમાર્કસ
૨૦૧૬-૧૭-MMSSY-UDP-78 (તા.૪/૩/૧૭)	૭.૦૦	૦.૦૦	૪	૦	૩	૩-પેવર રોડ	૦.૮૫	૧૨.૧૪	૧-કામ વોર્ડ નં. ૧ થી ૨૦ માં રોડના કામો-ટેન્ડર લેવલે
૨૦૧૭-૧૮-MMSSY-UDP-78 (તા.૨૯/૯/૧૭)	૭.૦૦	૦.૦૦	૨૪	૬	૧૮	૨૪-બાંધકામ	૧.૦૦	૧૪.૨૯	
૨૦૧૭-૧૮-UDP-78 તા.૨૯/૯/૧૭	૨૭.૭૮	૦.૦૦	૧૮૦	૭૮	૧૦૨	૯૫-બાંધકામ ૭-પા.પુ.	૩.૯૨	૧૪.૧૧	તા.૧/૬/૧૮ સુધીમાં ૬૦% ખર્ચ થશે, નરસિંહ મહેતા સરોવર રૂા.૨.૫૦ કરોડ, ભાવ આવકારેલ છે
રોડ રીસર્ફેસીંગ-૨૦૧૧/૧૨	૫.૦૦	૦.૦૦	૧૩	૧૩	૦		૫.૦૦	૧૦૦.૦૦	---
રોડ રીસર્ફેસીંગ-૨૦૧૭/૧૮	૪.૫૦	૦.૦૦	૨૫	૨૫	૦		૪.૨૮	૯૫.૧૧	કામો પુર્ણ, ફાઈનલ બીલ બાકી
કુલ.....	૨૮૧.૭૩	૦.૦૦	૧૭૯૪	૧૫૪૬	૨૪૭		૨૧૨.૨૬	૭૫.૩૪%	

ચાલુ કામોની યાદી

સને-૨૦૧૪/૧૫-યુ.ડી.પી.-૭૮ (૧)કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ડ્રેનેજ એન્ડ સી.સી.રોડ એટ વોર્ડ નં.૧૦, વાલ્મીકી વાસની કામગીરી

સને-૨૦૧૫/૧૬-યુ.ડી.પી.-૭૮ (૧)ઈવનગર રોડ (૨)આર્યુવેદીક પુલ (૩)સાબલપુર બ્રિજ (૪)સાઈન બોર્ડ

સને-૨૦૧૬/૧૭-સડક યોજના-યુ.ડી.પી.-૭૮ (૧)રોડ ઈમ્પ્રુવમેન્ટ ફોમ નંદનવન મેઈન રોડ ટુ ખામધોળ મેઈન રોડ ઈન જૂનાગઢ સીટી એરીયા (૨)ભરડાવાવથી સ્મશાન સુધીના રોડને પહોળો કરવાનું કામ (૩)રોડ વાઈડનીંગ એટ મજેવડી દરવાજા ટુ દોલતપરા ટુ સાબલપુર સર્કલ (રાજકોટ રોડ) ઈન જૂનાગઢ સીટી એરીયાની કામગીરી

સને-૨૦૧૭/૧૮-સડક યોજના-યુ.ડી.પી.-૭૮ (૧)કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ડબલ્યુ.બી.એમ. રોડ, સી.સી.રોડ, પેવર રોડ, પેવર બ્લોક રોડ એટ વોર્ડ નં.૧,૨,૪,૫,૬,૭,૧૦, ૧૧,૧૨,૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮ વેરીયસ એરીયા ઈન જૂનાગઢ સીટી એરીયા - કુલ-૨૧ કામો

આયોજન અંતર્ગતના કામો

(૧)નરસિંહ મહેતા સરોવર (સને-૨૦૧૪/૧૫) રૂા.૩.૪૧ કરોડ

(૨)ફાયર સ્ટેશન (સને-૨૦૧૬/૧૭) રૂા.૦.૫૦ કરોડ

(૩)નરસિંહ મહેતા સરોવર (સને-૨૦૧૭/૧૮) રૂા.૨.૫૦ કરોડ

મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ – ખાનગી સોસાયટી જનભાગીદારી યોજના						એનેક્ષર-૩/૨	તા.૨૮/૦૨/૧૮ અંતિત	રૂ.કરોડમાં	
વર્ષ-સદર	ફાળવેલ ગ્રાન્ટ રૂ.	કામ ફેરફાર તથા દરખાસ્ત લેવલે	મંજૂર થયેલ કામોની સંખ્યા	પુર્ણ કામો	પ્રગતિ હેઠળના કામો	શાખા	થયેલ ખર્ચ	ખર્ચના %	રીમાર્ક્સ
ખાનગી સોસાયટી	૮.૦૦	૦.૦૦	૩૫	૩૪	૧	૧-ગટર	૫.૩૩	૬૬.૬૩	નવા રોડ/ ગટરના કામો ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં
કુલ	૮.૦૦	૦.૦૦	૩૫	૩૪	૧		૫.૩૩	૬૬.૬૩%	

ચાલુ કામોની યાદી

(૧) કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ટ્રેનેજ એટ વોર્ડ નં. ૧, માર્કેટીંગ યાર્ડ ફોરટ્રેક રોડ, કસ્તુરબા કોલોની ટુ આંબેડકર ચોક ટુ જકાતનાકા દોલતપરા

મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ – આગવી ઓળખ						એનેક્ષર-૩/૩	તા.૨૮/૦૨/૧૮ અંતિત	રૂ.કરોડમાં	
વર્ષ-સદર	ફાળવેલ ગ્રાન્ટ રૂ.	કામ ફેરફાર તથા દરખાસ્ત લેવલે	મંજૂર થયેલ કામોની સંખ્યા	પુર્ણ કામો	પ્રગતિ હેઠળના કામો	શાખા	થયેલ ખર્ચ	ખર્ચના %	રીમાર્ક્સ
આગવી ઓળખ-UDP-78	૧૬.૦૦	૦.૦૦	૭	૩	૪	૧-નરસિંહ મહેતા ચોરો ૩-ગોઈટ	૧૨.૭૦	૭૯.૩૮	
કુલ	૧૬.૦૦	૦.૦૦	૭	૩	૪		૧૨.૭૦	૭૯.૩૮%	

ચાલુ કામોની યાદી

- (૧) અપગ્રેડેશન ઓફ નરસિંહ મહેતાનો ચોરો ઈન જૂનાગઢ સીટી એરીયા
(૨) કન્સ્ટ્રક્શન, રીસ્ટોરેશન એન્ડ રીફર્બિશમેન્ટ ઓફ હેરીટેજ બિલ્ડીંગ દિવાન ગેટ ઈન જૂનાગઢ સીટી એરીયા
(૩) કન્સ્ટ્રક્શન, રીસ્ટોરેશન એન્ડ રીફર્બિશમેન્ટ ઓફ હેરીટેજ બિલ્ડીંગ સર્કલ ગેટ ઈન જૂનાગઢ સીટી એરીયા
(૪) ડેવલોપમેન્ટ ઓફ હેરીટેજ બિલ્ડીંગ સરદાર ગેટ, રેલ્વે સ્ટેશન ચોક ઈન જૂનાગઢ સીટી એરીયા

મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ – આંગણવાડી						એનેક્ષર-૩/૪	તા.૨૮/૦૨/૧૮ અંતિત	રૂ.કરોડમાં	
વર્ષ-સદર	ફાળવેલ ગ્રાન્ટ રૂ.	કામ ફેરફાર તથા દરખાસ્ત લેવલે	મંજૂર થયેલ કામોની સંખ્યા	પુર્ણ કામો	પ્રગતિ હેઠળના કામો	શાખા	થયેલ ખર્ચ	ખર્ચના %	રીમાર્ક્સ
આંગણવાડી-UDP-78	૮.૦૫૨૪	૦.૦૦	૧૬૫	૪૮	૪	બાંધકામ શાખા	૨.૮૬	૩૫.૫૮	જિલ્લા પંચાયત સાથે સંકલન કરી નવા-૮ સ્થળે આંગણવાણી થઈ શકે તેમ છે. બાકી ની જમીનના પ્રશ્ને થઈ શકે તેમ નથી.
કુલ	૮.૦૫૨૪	૦.૦૦	૧૬૫	૪૮	૪		૨.૮૬	૩૫.૫૮%	