

મહાનગરપાલિકા, જૂનાગઢ - ૨૦૦૯-૧૦ થી ૨૦૧૭/૧૮

તા.૨૮/૦૨/૧૮ અંતિત

રૂ.કરોડમાં

વર્ષ-સદર	ફાળવેલ ગ્રાન્ટ રૂ.	કામ ફેરફાર તથા દરખાસ્ત લેવલે	મંજૂર થયેલ કામોની સંખ્યા	પુર્ણ કામો	પ્રગતિ હેઠળના કામો	કામની વિગત	થયેલ ખર્ચ	ખર્ચના %	રીમાર્ક્સ
૨૦૦૯-૧૦-UDP-57	૮.૨૦	૦.૦૦	૫	૫	૦	---	૮.૨૦	૧૦૦.૦૦	---
૨૦૧૦-૧૧-UDP-57	૬.૨૫	૦.૦૦	૧૭	૧૭	૦	---	૬.૨૫	૧૦૦.૦૦	---
૨૦૧૧-૧૨-UDP-57	૧૨.૫૦	૦.૦૦	૩૬૫	૩૬૫	૦	---	૧૨.૫૦	૧૦૦.૦૦	---
૨૦૧૨-૧૩-UDP-57	૧૦.૦૦	૦.૦૦	૧૬૮	૧૬૮	૦	---	૧૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	---
૨૦૧૨-૧૩-UDP-57	૭.૦૦	૦.૦૦	૧૦	૧૦	૦	---	૭.૦૦	૧૦૦.૦૦	---
ટોટલ...	૪૩.૯૫	૦.૦૦	૫૬૫	૫૬૫	૦	---	૪૩.૯૫	૧૦૦.૦૦	---
૨૦૧૨-૧૩-UDP-78	૧૫.૦૦	૦.૦૦	૧	૧	૦	---	૨૨.૦૨	૧૪૬.૮૦	---
૨૦૧૩-૧૪-UDP-57	૨૦.૦૦	૦.૦૦	૧૮૮	૧૮૮	૦	---	૨૦.૦૦	૧૦૦.૦૦	---
૨૦૧૩-૧૪-UDP-78	૩૩.૦૦	૦.૦૦	૧૬૮	૧૬૮	૦	---	૨૭.૬૪	૮૩.૭૬	---
આગવી ઓળખ-UDP-78	૧૬.૦૦	૦.૦૦	૭	૩	૪	૧-નરસિંહ મહેતા ચોરો ૩-ગેઈટ	૧૨.૭૦	૭૯.૩૮	
૨૦૧૪-૧૫-UDP-78	૩૦.૦૦	૦.૦૦	૨૧૫	૨૧૩	૨	૧-રૂનેજ, ૧-અન્ય વધારાના કામો	૨૧.૮૭	૭૨.૯૨	નરસિંહ મહેતા સરોવર રૂ.૩.૪૧ કરોડ, ભાવ આવકારેલ છે
૨૦૧૫-૧૬-UDP-78	૩૯.૦૦	૦.૦૦	૧૮૭	૧૮૩	૪	૧-આર્યવેદીક પુલ ૧-સાબલપુર બ્રિજ ૧-ઈલવનગર રોડ ૧-વોર્ડ નં.૧, ગટર	૩૧.૪૯	૮૦.૭૪	
રોડ રીસર્ફેસીંગ-UDP-78	૧૧.૭૫	૦.૦૦	૨૪	૨૪	૦	---	૧૧.૦૦	૯૩.૬૨	કામો પુર્ણ, કાઈનલ બીલ બાકી
૨૦૧૬-૧૭-UDP-78 તા.૨૦/૬/૧૭ તથા તા.૧૪/૯/૧૭	૩૭.૭૫૦	૦.૦૦	૨૦૧	૮૨	૧૧૮	૧૦૭-બાંધકામ, ૧-લાઈટ, ૧-પા.પુ., ૬-ઘટની રક્મના ૨-અન્ય કામો ૧-કોમ્યુનીટી હોલ	૧૯.૧૭	૫૦.૭૮	
૨૦૧૬-૧૭-MMSSY- UDP-78 તા.૪/૩/૧૭	૭.૦૦	૦.૦૦	૪	૦	૩	૩-પેવર રોડ	૦.૮૫	૧૨.૧૪	૧-કામ વોર્ડ નં.૧ થી ૨૦ માં રોડના કામો- ટેન્ડર લેવલે
૨૦૧૭-૧૮-UDP-78 તા.૨૯/૯/૧૭	૨૭.૭૮	૦.૦૦	૧૮૦	૭૮	૧૦૨	૯૫-બાંધકામ ૭-પા.પુ.	૩.૯૨	૧૪.૧૧	નરસિંહ મહેતા સરોવર રૂ.૨.૫૦ કરોડ, ભાવ આવકારેલ છે
૨૦૧૭-૧૮-MMSSY- UDP-78 તા.૨૯/૯/૧૭	૭.૦૦	૦.૦૦	૨૪	૬	૧૮		૧.૦૦	૧૪.૨૯	
ખાનગી સોસાયટી	૮.૦૦	૦.૦૦	૩૫	૩૪	૧	૧-ગટર	૫.૩૩	૬૬.૬૩	

વર્ષ-સદર	ફાળવેલ ગ્રાન્ટ રૂા.	કામ ફેરફાર તથા દરખાસ્ત લેવલે	મંજૂર થયેલ કામોની સંખ્યા	પુર્ણ કામો	પ્રગતિ હેઠળના કામો	કામની વિગત	થયેલ ખર્ચ	ખર્ચના %	રીમાર્કસ
આંગણવાડી-UDP-78	૯.૦૫૨૪	૦.૦૦	૧૬૫	૪૯	૪	બાંધકામ શાખા	૨.૮૬	૩૧.૫૯	જિલ્લા પંચાયત સાથે સંકલન કરી નવા-૮ સ્થળે આંગણવાડી થઈ શકે તેમ છે. બાકી ની જમીનનના પ્રશ્ને થઈ શકે તેમ નથી.
રોડ રીસર્ફસીંગ -૨૦૧૧/૧૨	૫.૦૦	૦.૦૦	૧૩	૧૩	૦	બાંધકામ શાખા	૫.૦૦	૧૦૦.૦૦	---
કુલ.....	૩૧૦.૨૮	૦.૦૦	૧૯૭૭	૧૬૦૭	૨૫૬		૨૨૮.૮૦	૭૩.૭૪%	
<b>આયોજન અંતર્ગતના કામો</b>									
(૧)નરસિંહ મહેતા સરોવર (સને-૨૦૧૪/૧૫) રૂા.૩.૪૧ કરોડ (ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં)									
(૨)ફાયર સ્ટેશન (સને-૨૦૧૬/૧૭) રૂા.૦.૫૦ કરોડ (સ્થળ નક્કી થવા પ્રક્રિયામાં)									
(૩)નરસિંહ મહેતા સરોવર (સને-૨૦૧૭/૧૮) રૂા.૨.૫૦ કરોડ (ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં)									